

Janów, dnia 12 września 2024 r.

RG.0003.1.2024

Sz. P. MARTA NOBERT
WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY JANÓW

W odpowiedzi na Pani interpelacje zgłoszone podczas Sesji Rady Gminy Janów w dniu 30 sierpnia 2024 r., uprzejmie informuję, co następuje w przedmiotowej kwestii:

Ad. 1.

Realizacja zadania „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Janów” prowadzona jest na podstawie umowy z dnia 23.07.2024 z firmą STRABAG Sp z o.o. Urząd Gminy Janów uzyskał decyzją Starosty Sokólskiego z dnia 07.06.2024 r. Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) Do chwili obecnej firma STRABAG zgłosiła podwykonawców:

- W zakresie robót związanych z przebudową sieci teletechnicznej z firmą 2A Teletechnika - zgłoszenie podwykonawcy z dnia 25.07.2024
- W zakresie wykonanie robót przygotowawczych, podbudów, robót wykończeniowych, oznakowania pionowego i innych z firmą Usługi Drogowe Krzysztof Błahuszcwski - umowa z podwykonawcą z dnia 04.09.2024.

Z ustaleń z podwykonawcą wynika, że ma on rozpocząć realizować swój zakres prac w najbliższych tygodniach.

Ad. 2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przywrócenie i ochrona bioróżnorodności nad rzeką Kumiałką wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych” został ogłoszony 11.07.2024 r. z pierwotnym terminem składania ofert do 07.08.2024 r.

Po ogłoszeniu przedmiotowego postępowania Polski Związek Wędkarski w Białymstoku poinformował Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w B-stoku oraz Wójta Gminy o występowaniu w zbiorniku wodnym gatunków chronionych – różanki i małży z gatunku szczeżuja. W związku z powyższym zgodnie z przepisami prawa Wójt wystąpił z

wnioskiem do RDOŚ w Białymstoku o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujące gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową . Uzyskanie zezwolenia skutkowało przesunięciem terminu składania ofert na 28.08.2024 r. Po otrzymaniu 05.09.2024 r. w formie decyzji w/w zezwolenia z RDOŚ w B-stoku Gmina zobowiązana była dostosować zakres przedmiotu zamówienia do treści decyzji co wiązało się z kolejnym przesunięciem terminu składania ofert na 30.09.2024.

Ad. 3.

W ramach realizowanego przez Gminę Janów projektu dotyczącego poprawy infrastruktury drogowej w miejscowości Janów, do wykonania są roboty budowlane mające na celu zmianę sposobu zagospodarowania terenu istniejącej zatoki autobusowej i byłej stacji benzynowej, polegającą na budowie miejsc parkingowych, zmianie układu komunikacji samochodowej, zachowującej istniejące wjazdy z przyległej drogi wojewódzkiej oraz utworzeniu nowego zagospodarowania zieleni, oświetlenia i dojść pieszych. Przy realizacji tego zadania pojawiły się trudności z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie w/w robót. Przed rozpoczęciem procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie Wykonawcy tego zadania (termin rozpoczęcia postępowania 19.04.2024r.) Gmina Janów dn. 16.02.2024 r. złożyła wniosek do Starosty Sokólskiego o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót. Wniosek ten został wycofany dn. 29.02.2024 r. z uwagi na konieczność uzyskania nowej decyzji od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na prowadzenie robót na terenie objętym ochroną (budowę parkingu zaprojektowano w 2020 r. i decyzja Konserwatora Zabytków stała się nieaktualna) . Niezwłocznie po tym tj. dn. 08.03.2024 r. złożono stosowny wniosek do Konserwatora Zabytków. Ponieważ nie było żadnych zmian projektowych uzyskanie takiego pozwolenia wydawało się być formalnością ale dopiero po trzech miesiącach tj. 24.06.2024 r. Gmina Janów uzyskała od Konserwatora pozwolenie na prowadzenie robót. W dniu 28.06.2024 r. złożono ponownie wniosek o pozwolenie na budowę do Starosty Sokólskiego. W toku prowadzonego przez Starostwo Powiatowe postępowania, zaistniała konieczność sporządzenia przez Gminę Janów nowego projektu zagospodarowania działki – uzgodnionego z Konserwatorem Zabytków oraz ponownego uzyskania decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdów (w związku z aktualizacją granic działek ewidencyjnych wykonaną przez Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego konieczne było nieznaczne, prawie niezauważalne zmniejszenie granic opracowania), stąd też pismem z dn. 16.07.2024r. Starosta Sokolski nakazał Gminie Janów uzupełnienie wniosku, tj. przedłożenie w/w dokumentów w terminie do 16.09.2024r. Gmina Janów dn. 29.07.2024 r. złożyła wniosek do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o uzgodnienie lokalizacji zjazdów w oparciu o nowy projekt

zagospodarowania terenu (i tu również formalność ponieważ zjazdy te były już pierwotnie uzgadniane, chodzi tu jedynie o nową mapkę), zaś dn. 14.08.2024r. złożyła wniosek do Konserwatora Zabytków o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu (formalnie to jedynie pieczęć na nowym rysunku projektu zagospodarowania terenu). Do dnia dzisiejszego tj. do 18.09.2024r., Gmina Janów pomimo zapewnień ze strony Urzędów, do których kierowano wnioski o szybkim załatwieniu sprawy, nie otrzymała na nie odpowiedzi. W związku z zaistniałą sytuacją Gmina Janów złożyła dn. 16.09.2024r. wniosek do Starosty Sokólskiego o wydłużenie terminu na uzupełnienie wniosku o pozwolenie na budowę o kolejne 30 dni.

Ustalony z Wykonawcą termin na wykonanie robót budowlanych tj. do 04.07.2025 r. jest terminem jak najbardziej realnym i bezpiecznym do zachowania z uwagi na charakter. Roboty te w zdecydowanej większości dotyczą jedynie branży drogowej i nie ma tu chociażby robót konstrukcyjnych czy instalacyjnych wymagających stosowania przerw technologicznych, a materiały przy użyciu jakich mają być wykonane roboty są ogólnodostępne na rynku. Gmina Janów ustalając ten termin wzięła pod uwagę okres zimowy wypadający w trakcie prowadzenia prac dlatego też określono go jako 12 miesięcy od podpisania umowy, zamiast 6 miesięcy od podpisania umowy jak sugerować mógłby realny czas ich trwania.

Ad. 4.

Realizowana przez Gminę Janów inwestycja pn.: „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Samorządowych w Janowie”, zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem robót, jest na etapie budowy boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skoczną w dal oraz boiska wielofunkcyjnego. W ramach tych robót, zaplanowanych w harmonogramie na miesiąc wrzesień b.r., zakończono układanie obrzeży wokół tych boisk oraz bieżni, a do wykonania pozostała dostawa i montaż kompletnego atestowanego zestawu nawierzchni trawy sztucznej boiska, dostawa i montaż kompletnego atestowanego zestawu nawierzchni sztucznej poliuretanowej bieżni i boiska wielofunkcyjnego. Zgodnie tym harmonogramem Wykonawca zaplanował, że w miesiącu październiku b.r. zakończy wszystkie prace związane budową kompleksu sportowego, łącznie z wykonaniem ogrodzenia oraz zagospodarowania terenu, a więc przed upływem wskazanego w umowie z Gminą Janów terminu ustalonego na 04.12.2024 r.

Ad. 5.

Informacja odnośnie poniesionych przez gminę kosztów w ostatnich 3 latach – w załączeniu.

2022

Data	Firma	Dokument	Klasyfikacja	Wydatek	Opis
13.04.2022	Robory Drogowo Ziemne Maciej Rybiński	WB 64/33	600 60016 4300 0000 B W	17 004,75	opłacono fakturę za profilowanie dróg gruntowych i zwirowych na terenie Gminy Janów
16.05.2022	Robory Drogowo Ziemne Maciej Rybiński	WB 83/77	600 60016 4300 0000 B W	6 457,50	opłacono fakturę za profilowanie dróg gruntowych i zwirowych na terenie Gminy Janów
13.06.2022	Robory Drogowo Ziemne Maciej Rybiński	WB 101/20	600 60016 4300 0000 B W	9 471,00	opłacono fakturę za profilowanie dróg gruntowych
22.08.2022	Robory Drogowo Ziemne Maciej Rybiński	WB 144/9	600 60016 4300 0000 B W	10 762,50	opłacono fakturę za profilowanie dróg gruntowych i zwirowych na terenie Gminy Janów
10.10.2022	Robory Drogowo Ziemne Maciej Rybiński	WB 171/14	600 60016 4300 0000 B W	10 762,49	opłacono fakturę za profilowanie dróg gruntowych i zwirowych na terenie Gminy Janów
07.11.2022	Robory Drogowo Ziemne Maciej Rybiński	WB 188/1	600 60016 4300 0000 B W	6 027,00	profilowanie dróg gruntowych i zwirowych na terenie Gminy Janów

60 485,24

2023

Data	Nr dz.	Dokument	Klasyfikacja	Wydatek	Opis
11.04.2023	Roboty Drogowo Ziemne Maciej Rybiński ul. Witosza 117 16-100 Sokółka	WB 66/23	600 60016 4300 0000 B V	16 309,80	opłacono fakturę za profilowanie dróg gruntowych i zwirowych na terenie Gminy Janów
09.05.2023	Roboty Drogowo Ziemne Maciej Rybiński ul. Witosza 117 16-100 Sokółka	WB 83/14	600 60016 4300 0000 B V	14 391,00	opłacono fakturę za profilowanie dróg gruntowych i zwirowych na terenie Gminy Janów
24.07.2023	Roboty Drogowo Ziemne Maciej Rybiński ul. Witosza 117 16-100 Sokółka	WB 131/22	600 60016 4300 0000 B V	14 870,70	opłacono fakturę za profilowanie dróg gruntowych i zwirowych na terenie Gminy Janów
09.10.2023	Roboty Drogowo Ziemne Maciej Rybiński ul. Witosza 117 16-100 Sokółka	WB 181/49	600 60016 4300 0000 B V	4 797,00	opłacono fakturę za profilowanie dróg gruntowych i zwirowych
29.11.2023	Roboty Drogowo Ziemne Maciej Rybiński ul. Witosza 117 16-100 Sokółka	WB 216/14	600 60016 4300 0000 B V	11 992,50	opłacono za profilowanie dróg gruntowych i zwirowych na terenie gminy Janów

62 361,00

2024

Data	Firma	Dokument	Klasyfikacja	Wydatek	Opis
15.03.2024	Roboty Drogowo Ziemne Maciej Rybiński ul. Witosa 117 16-100 Sokółka	WB 52/16	600 60016 4300 0000 B W	6 642.00	opłacono fakturę za profilowanie dróg gruntowych i żwirowych
22.04.2024	Roboty Drogowo Ziemne Maciej Rybiński ul. Witosa 117 16-100 Sokółka	WB 73/30	600 60016 4300 0000 B W	24 600.00	opłacono fakturę za profilowanie dróg gruntowych i żwirowych
11.07.2024	Roboty Drogowo Ziemne Maciej Rybiński ul. Witosa 117 16-100 Sokółka	WB 123/16	600 60016 4300 0000 B W	9 840.00	opłacono fakturę za profilowanie dróg gruntowych i żwirowych
22.07.2024	Usługi Budowlano - Ziemne Wilczewski Zdzisław Białousy 27 Białousy 16-130 Janów	WB 130/3	600 60016 4300 0000 B W	11 439.00	opłacono fakturę za prace ziemne koparka i spycharką (droga) - Fundusz Sołecki Koi. Kuplisk
			SUMA	52 521,00	

W O J T

mgr inż. Jerzy Pogorzelski